

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor												
							abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre			
1		Ejecución de la clasificación de proveedores	138 días	lun 5/31/10	sáb 11/6/10													
2		Gestión del Proyecto	28 días	lun 5/31/10	jue 7/1/10													
3		Designación de miembros del equipo	7 días	lun 5/31/10	lun 6/7/10													
4		Revisión de procedimientos de SIDERPERU	7 días	mar 6/8/10	mar 6/15/10	3												
5		Identificación de proveedores	7 días	mar 6/8/10	mar 6/15/10	3												
6		Apoyo en la campaña de difusión del proyecto	14 días	mié 6/16/10	jue 7/1/10	4												
7		Clasificación de proveedores de acuerdo a las bases	110 días	vie 7/2/10	sáb 11/6/10													
8		Homologación proveedores Locales	40 días	vie 7/2/10	mar 8/17/10	6												
9		Homologación proveedores Nacionales	110 días	vie 7/2/10	sáb 11/6/10	6												

Proyecto: CRONOGRAMA DEL PRO
Fecha: jue 7/5/12

Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		División crítica	
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo		Progreso	